

⊙

MONTANTE DE AGUA

⊗


MONTANTE DE ELECTRICIDAD

A

CUADRO AUXILIAR

PROTECCIÓN DE HUECOS

CONDUITE ESCOMBREYES



En fase de cierre, se protegerá el perímetro de las planta a medida que avanzan los trabajos

Se retirarán las barandas en el momento de comenzar los cierres y se dejarán aquellas zonas que presenten riesgo de caída de objetos o de personal

En fase de estructura se colocaran redes en el perímetro de los forjados

No se comenzará a trabajar en un nivel superior hasta que los redes se hayan levantado.

NO SE DEJARÁ NINGUN HUECO SIN PROTECCION BAJO NINGUN CONCEPTO

EN CASO DE ACOPARSE MATERIALES SOBRE EL FORJADO SE APOINJALARA ESTE

LA COLOCACION DE PROTECCIONES COLECTIVAS REQUIERE LA UTILIZACION DE PROTECCIONES INDIVIDUALES

SE PROTEGERAN CON BARANDAS EN LA FASE DE ESTRUCTURA

A/ HUECOS DE ESCALERAS GENERALES

B/ HUECOS DE PASADIZOS

C/ LAS INDICADAS EN LOS PLANOS DE LOS SOTANOS

D/ TODAS LAS ABERTURAS EXTERIORES DESPUES DE DESENCRUFARLAS Y RETIRADAS LAS REDES

SE PROTEGERAN CON MALLAZO:

A/ HUECOS DE ASCENSOR

B/ HUECOS DE PLANTA RESIDENTES, ESCALERAS CIRCULARES, VENTILACIONES, ETC. ETC.

CONDICIONES BARANDA:

1/ ALTURA MINIMA 1 MT.

2/ RESISTENCIA MINIMA 150 KG/M

3/ FUSIONADO SUPERIOR: INTERMEDIO Y ZOCALO

4/ RIGIDA

5/ NO PODRAN SACARSE HASTA LA CONSTRUCCION DE LA PARED

ESTUDI DE SECURETAT I SALUT DE
PROJECTE BASIC I EXECUTIU DE REFORMA
I AMPLIACIÓ D'EDIFICACIÓ ANLADÀ:
"LLAR DE JUBILATS DE TORREFORÇA"

C/VENDRELL Nº 8
TORREFORÇA TARRAGONA
PROMOTOR EXCELENTÍSSIM AJUNTAMENT DE
TARRAGONA
COL·LABORADORS

PLANTA: PROTECCIONS COLLECTIVES
FASE ESTRUCTURA
MODIFICACIONS
DISSENYAT PER
1 / 100

JORDI OLLÉ TORRUELLA ARQUITECTE
C/ONS D'ICART 2, 4º TARRAGONA 43004
TEL: 977 234358 FAX: 977 228366 E-MAIL: jrtarquitectura@com.net